Приложение № 13
к протоколу XX заседания
Совместной Российско-
Эстонской комиссии по охране
и рациональному
использованию
трансграничных вод

Eesti-Vene piiriveekogude
kaitse ja kasutamise
ühiskomisjoni XX istungi
protokolli **lisa 13**

Информация
о состоянии водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы Нарвского водохранилища расположенных на территории Эстонии за 2016

1. Проводились совместные подготовительные мероприятия по подготовке к пропуску весеннего паводка через пролёты водосливной бетонной плотины Нарвского водохранилища.

Готовность к прохождению весеннего паводка подтверждается совместным актом весеннего комиссионного осмотра водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы с представителями Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Акт весеннего комиссионного осмотра от 06.04.2016 и акт весеннего комиссионного осмотра от 20.03.2017.

2. В 2016 году выполнены работы силами подрядных организаций

- ремонт бетонной поверхности водосливной бетонной плотины

- проект ремонтного места для плоских металлических затворов

3. В 2017 Enefit Energiatootmine AS готовится выполнить силами подрядных организаций:

- ремонт бетонной поверхности водосливной бетонной плотины

- строительство ремонтного места для плоских металлических затворов

4. Проводится инструментальное наблюдение за состоянием левобережной земляной дамбы и водосливной бетонной плотины:

- пьезометрические скважины

- осадочные марки

Водосливная бетонная плотина и левобережная земляная дамба Нарвского водохранилища находятся в удовлетворительном состоянии.

Обслуживание и ремонт водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы выполняется своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующим законодательством ЭСТОНИИ.

Руководитель координации энергорынков
отдела энергетики Министерства экономики
и коммуникаций

_____Я. Рейнасте