Piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise Eesti – Vene ühiskomisjoni XXI istungi protokolli lisa 10

Приложение № 10 к протоколу XXI заседания совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод

Информация
О состоянии водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы Нарвского водохранилища расположенных на территории ЭСТОНИИ за 2017

1. Проводились совместные подготовительные мероприятия по подготовке к пропуску весеннего паводка через пролёты водосливной бетонной плотины Нарвского водохранилища.

Готовность к прохождению весеннего паводка подтверждается совместным актом весеннего комиссионного осмотра водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы с представителями Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Акт весеннего комиссионного осмотра от 20.03.2017 и акт весеннего комиссионного осмотра от 05.04.2018.

Часть водосливной плотины и левобережная земляная дамба после пропуска весеннего паводка по результатам комиссионного осмотра находится в удовлетворительном состоянии.

2. В 2017 году выполнены работы силами подрядных организаций
- начало строительства ремонтного места для плоских металлических затворов на дамбе Кулгу

3. В 2018 Enefit Energiatootmine AS готовится выполнить силами подрядных организаций:
- окончание строительства ремонтного места для плоских металлических затворов на дамбе Кулгу

4. Проводится инструментальное наблюдение за состоянием левобережной земляной дамбы и водосливной бетонной плотины:

- пьезометрические скважины
- осадочные марки

Водосливная бетонная плотина и левобережная земляная дамба Нарвского водохранилища находятся в удовлетворительном состоянии.

Обслуживание и ремонт водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы выполняется своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующим законодательством ЭСТОНИИ.

Здесь хотел бы отметить хорошую и конструктивную совместную работу с Территориальной Генерирующей Компанией (ТГК-1) в решении вопросов, необходимых

для дальнейшей безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений Нарвского водохранилища.

Партнер по персоналу АО Enefit
Energiatootmine, эксперт

А.Эрс