Piiriveekogude kaitse
ja säästliku kasutamise Eesti –
Vene ühiskomisjoni XXI istungi
protokolli lisa 11

Приложение № 11
к протоколу XXI заседания
совместной Российско-Эстонской
комиссии по охране и
рациональному использованию
трансграничных вод

Информация
о состоянии гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС-13
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

1. Рыбоход введен в сезонную эксплуатацию с 17 мая 2018 года. 16 октября 2017 г. рыбоход был выведен из эксплуатации, выполнены технические мероприятия по консервации сооружения на зимний период.

2. В течение паводкового периода с марта по май 2018 г. через пролеты водосливной плотины холостые пропуски паводковых вод производились на российской территории. Паводок носил необильный вяло выраженный характер. Постоянный пропуск паводковых вод через водосливную плотину начался 10 апреля. Максимальный расход холостых сбросов через водосливную плотину не превышал 300 куб.метров в секунду. Холостые сбросы паводковых вод через затворы плотины завершились 10 мая.

3. В июле 2018 г. запланировано проведение ежегодного планового водолазного осмотра подводной части ж\б плотины, принадлежащей ПАО «ТГК-1».

4. В процессе мониторинга акватории Нарвского водохранилища в течении 2017-2018 г.г. крупных плавающих островов не обнаружено.

5. В течении 2017-2018 г.г. проводились плановые тренировки и совместные учения персонала ГЭС-13 с органами МЧС, муниципальной администрации, государственной пожарной охраны, скорой помощи, погранвойсками по отработке взаимодействия при возникновении, локализации и ликвидации последствий ЧС на ГТС ГЭС-13.

Гидротехнические сооружения и гидромеханическое оборудование железобетонной водосливной плотины Нарвской ГЭС-13 ПАО «ТГК-1» находятся в удовлетворительном состоянии. Текущая эксплуатация и ремонтное обслуживание выполняются своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующего законодательства РФ.

Директор Нарвской ГЭС-13 О.А. Медведев