Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni 16. istungi protokolli **lisa 14**

Приложение № 14
к протоколу 16-го заседания совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод

Информация
о состоянии гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Выполнены необходимые подготовительные работы к сезонному вводу в эксплуатацию рыбохода. Рыбоход введен в сезонную эксплуатацию с 21 мая 2013 года по указанию Кингисеппского филиала ФГУ «Севзапрыбвод».
2. В течение периода с марта по май 2013 года успешно выполнялись мероприятия по пропуску весеннего паводка через пролеты водосливной плотины на территории России. Гидромеханическое оборудование и гидротехнические сооружения водосливной плотины ОАО «ТГК-1» Нарвского гидроузла после пропуска весеннего паводка 2013 года по результатам комиссионного осмотра находятся в удовлетворительном состоянии. Для пропуска паводковых вод был задействован затвор №-6, через который проходит госграница.
3. С июня 2013 года ОАО «ТГК-1» выполняет хоз/способом текущий ремонт и мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений и вспомогательного оборудования водосливной плотины к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов на российской стороне.
4. С июля по сентябрь 2013 года запланирован капитальный ремонт козлового крана №-2 железобетонной водосливной плотины ОАО «ТГК-1».

Гидротехнические сооружения и гидромеханическое оборудование железобетонной водосливной плотины Нарвской ГЭС-13 ОАО «ТГК-1» находятся в удовлетворительном состоянии. Текущая эксплуатация и ремонтное обслуживание выполняются своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующего российского законодательства.

Директор Нарвской ГЭС-13 О.А. Медведев