Eesti-Vene
piiriveekogude kaitse ja
kasutamise ühiskomisjoni
16. istungi protokolli
lisa 15

Приложение № 15
к протоколу 16-го заседания
совместной Российско-
Эстонской комиссии
по охране и рациональному
использованию
трансграничных вод

Отчёт о выполненных работах в период 01.06.2012-01.06. 2013 на части бетонной водосливной плотины и левобережной земляной дамбы Нарвского водохранилища расположенных на территории Эстонии.

Из гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС часть бетонной водосливной плотины (5,5 затворов) и левобережная земляная дамба (далее - сооружения) расположенные по адресу Narva Kulgu Tamm (адрес изменён решением управы г. Нарва №182-к от 18.02.2009.), расположены на территории Эстонии и 05.07.2007 согласно договору аренды эти сооружения Министерством экономики и коммуникаций переданы в аренду АО Нарвские Электростанции (EE Narva Elektrijaamad AS) на срок 30 лет.

В обязанности EE Narva Elektrijaama AS входит заказ:
- обследование состояния сооружений;
- составление проектов на ремонтные работы и обслуживание;
- проведение ремонтных работ.

В обязанности EE Narva Elektrijaamad AS входит проведение:
- обслуживание сооружений (содержание сооружений в постоянной эксплуатационной готовности);
- эксплуатация сооружений.

В соответствии с дополнительным соглашением от 05.12.2007 к договору о сотрудничестве №3 от 03.03.2006 между ОАО «ТГК-1» и AS EE Narva Elektrijaamad управление затворами, расположенными на стороне Эстонии, возложено на Нарвскую ГЭС-13, чтобы при необходимости могли управлять затворами на стороне Эстонии для регулирования уровня воды в Нарвском водохранилище.

В период 01.06.2012-01.06.2013 на части бетонной водосливной плотины и левобережной земляной дамбы Нарвского водохранилища, расположенных на территории Эстонии, были проведены нижеследующие работы:

1. 01.06.2012 - ежегодный выкос травы и кустарника на левобережной земляной дамбе.

Стоимость работ 2096 EUR. Работы выполнил OU GULIB.

2. 31.07.2012 - проведение работ по ремонту бетонной водосливной плотины:

- ремонт бетонной поверхности несущих конструкций 8,7,6 пролёты;
- ремонт бетонной поверхности проточной части 8,7 пролёты;
- ремонт трещины в береговом устое со стороны верхнего бьефа.

Стоимость работ 43879,87 евро без НСО. Работа выполнена совместными оферентами AS IRBISTERO и TREV-2 Ehituse OU.

3. 31.07.2012 - проведена работа по изготовлению и замене 10 плит покрытия проёма к месту установки ремонтных затворов.

Стоимость работ 6357 евро без НСО. Работа выполнена SIA Spetsenergo. Заключены договора, которые на данный момент выполняются и в 2013 году (см.п.4)

4. 28.03.2013 - изготовление и замена железобетонных плит П-2 в количестве 20 шт. и лотковых плит в количестве 40 шт. на бетонной водосливной плотине.

Стоимость работ 14870 евро без НСО. Работу выполняет SIA SPECENERGO, срок выполнения 31.06.2013.

5. 29.04.2013 - выкос травы и кустарника на левобережной земляной дамбе.

Стоимость работ 2096 евро без НСО. Работу выполняет GULIB OU, срок выполнения 15.09.2013.

6. 17.05.2013 - ремонт проточной части 6 пролёта бетонной водосливной плотины.

Стоимость работ 5800 евро без НСО. Работу выполняет RIIVAS OO, срок выполнения 15.07.2013.

7. 31.05.2013. Поверка осадочных марок на бетонной водосливной плотине. Стоимость работ 3500 евро без НСО.

Работу выполняет Sillamae Geodeet OU, срок выполнения 30.06.2013.

8. Проводятся ежемесячные замеры уровня воды по пьезометрическим створам для контроля положения депрессионной поверхности фильтрационного потока через и под бетонной водосливной плотиной и левобережной земляной дамбой.

9. Проводятся совместные весенние комиссионные осмотры бетонной водосливной плотины и левобережной земляной дамбы.

10. Проводятся работы по подготовке к проектированию и строительству ремонтного места для ремонта плоских затворов на стороне Эстонии.

Аксел Эрс

Директор по персоналу EE Narva Elektrijaamad AS

11.06.2013