Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni XV istungi protokolli **lisa 6**

Приложение 6 к протоколу 15-го заседания Российско-Эстонской совместной комиссии по охране и использованию трансграничных вод

Ülevaade Narva veehoidla rajatiste hoolduse ja remondi küsimuste korraldamise kohta ajavahemikus 01.06.2011- 01.06. 2012

Об организации ремонта и обслуживания сооружений Нарвского водохранилища на Эстонской стороне за период с 01.06.2011 по 01.06. 2012

05.07.2007 Министерством экономики и коммуникаций Эстонии сооружения Нарвского гидроузла, расположенные на территории Эстонии (часть бетонной водосливной плотины (5,5 затворов) и левобережная земляная дамба, расположенные по адресу Narva Kulgu Tammi 1) переданы в аренду Акционерному обществу Нарвские Электростанции (AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad) на срок 30 лет.

Согласно договору в обязанности AS Narva Elektrijaamad входит:
а) заказывать:
- обследование состояния сооружений
- составление проектов на ремонтные работы и обслуживание
- проведение ремонтных работ;
б) проводить:
- обслуживание сооружений (содержание сооружений в постоянной эксплуатационной готовности)
- эксплуатацию сооружений (управление затворами).

За период с 01.06.2011 по 01.06.2012 выполнены следующие работы:

1. 01.06.2011 Ежегодный выкос травы и кустарника на левобережной земляной дамбе.
Стоимость работ 1693,5 EUR.
Работы выполнял AS Narva Bussiveod.

2. 31.10.2011 Проведение работ по ремонту бетонной водосливной плотины
- ремонт бетонной поверхности несущих конструкций 11,10,9 пролёты (восстановление защитного слоя, мест выщелачивания)
- ремонт бетонной поверхности проточной части 11,10,9 пролёты
- ремонт бетонной поверхности берегового устоя (ремонт температурных швов и заделка трещины в береговом устое).
Стоимость работ 62503,33 евро без НДС.
Работы выполнены совместными оферентами AS IRBISTERO, TREV-2 EHITUS OÜ.

3. 31.10.2011 Инструментальное обследование плоских металлических затворов.
Стоимость работ 666667 руб с НДС.
Работы выполнены ОАО «ФИРМА ОРГРЭС» РОССИЯ

4. 01.09.2011 Проведена поверка осадочных марок наблюдательной сети левобережной земляной дамбы.
Стоимость работ 3250 евро без НДС.
Работа выполнена OÜ Sillamäe GEODEET

5. 01.10.2011 Проведены работы по ограждению и маркировке осадочных марок и пьезометрических скважин на левобережной земляной дамбе.
Работа проводилась силами EE Narva Elektrijaamad AS
Стоимость работ 2100 евро.

6. 01.06.2012 Ежегодный выкос травы и кустарника на левобережной земляной дамбе.
Стоимость работ 2096 EUR
Работы выполняет OÜ GULIB

7. Проводятся ежемесячные замеры уровня воды по пьезометрическим створам для контроля положения депрессионной поверхности фильтрационного потока через и под бетонной водосливной плотиной и левобережной земляной дамбой.

8.Проводятся совместные весенние комиссионные осмотры бетонной водосливной плотины и левобережной земляной дамбы

9. Соотвести дополнительному соглашению от 05.12.2007 к договору о сотрудничестве №3 от 03.03.2006 между ОАО ТГК-1 и AS EE Narva Elektrijaamad управление затворами расположенными на стороне Эстонии возложено на ГЭС-13. , чтобы при необходимости могли управлять затворами на стороне Эстонии для регулирования уровня воды в Нарвском водохранилище.

Aksel Ers
EE Narva Elektrijaamad AS
Personalidirektor

11.06.2012