Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni 15. istungi protokolli **lisa 7**

Приложение 7
к протоколу 15-го заседания Российско-Эстонской совместной комиссии по охране и использованию трансграничных вод

Информация
о состоянии гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС-13
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Выполнены необходимые подготовительные работы к сезонному вводу в эксплуатацию рыбохода. Рыбоход введен в сезонную эксплуатацию с 17 мая 2012 года по указанию Кингисеппского филиала ФГУ «Севзапрыбвод».
2. В течение периода с марта по май 2012 г. успешно выполнялись мероприятия по пропуску весеннего паводка через пролеты водосливной плотины на территории России. Гидромеханическое оборудование и гидротехнические сооружения водосливной плотины ОАО «ТГК-1» Нарвского гидроузла после пропуска весеннего паводка 2012 г. по результатам комиссионного осмотра находятся в удовлетворительном состоянии.
3. С конца мая по июль 2012 г. ОАО «ТГК-1» оказывало техническую помощь партнерам АО «Нарвские электростанции» по выполнению ремонтных работ бетонной части водосливной плотины на территории Эстонской республики (перестановка затворов и перемещение материалов с привлечением персонала и козлового крана №-2 Нарвской ГЭС-13 ОАО «ТГК-1» на территории эстонской части плотины).
4. С июля 2012 года ОАО «ТГК-1» выполняет хоз/способом текущий ремонт и мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений и вспомогательного оборудования водосливной плотины к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов на российской стороне.
5. С июля по октябрь 2012 года проводится капитальный ремонт козлового крана №-1 железобетонной водосливной плотины.
6. В августе 2012 г. силами Нарвской ГЭС-13 проведено водолазное обследование подводной части ГТС железобетонной водосливной плотины на российской и эстонской территории со стороны верхнего бьефа. Состояние подводной части ГТС ВБ плотины признано удовлетворительным.

Гидротехнические сооружения и гидромеханическое оборудование железобетонной водосливной плотины Нарвской ГЭС-13 ОАО «ТГК-1» находятся в удовлетворительном состоянии. Текущая эксплуатация и ремонтное обслуживание выполняются своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующего законодательства РФ.

Директор Нарвской ГЭС-13 О.А. Медведев