Приложение № 13
к протоколу XVIII заседания
Совместной Российско-Эстонской
комиссии по охране и рациональному
использованию трансграничных вод

Eesti-Vene piiriveekogude
kaitse ja kasutamise
ühiskomisjoni 18. istungi
protokolli **lisa 13**

Информация
о состоянии водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы Нарвского водохранилища, расположенных на территории Эстонии

1. Проводились совместные подготовительные мероприятия по подготовке к пропуску весеннего паводка через пролёты водосливной бетонной плотины Нарвского вдхр.

Готовность к прохождению весеннего паводка подтверждается совместным актом весеннего комиссионного осмотра водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы с представителями Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» от 07.03.2015.

2. С апреля 2015 года АО Ээсти Энергия Нарвские электростанции готовятся выполнять силами подрядных организаций работы:

- по замене лотковых плит на бетонной водосливной плотине 226 шт;
- по замене плит покрытия на водосливной бетонной плотине 14 шт;
- по замене подкрановых путей на водосливной бетонной плотины 220 м.

3. Проводятся работы по подготовке к подводному обследованию водосливной бетонной плотины.

Водосливная бетонная плотина и левобережная земляная дамба Нарвского вдхр. находятся в удовлетворительном состоянии.

Обслуживание и ремонт водосливной бетонной плотины и левобережной земляной дамбы выполняется своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующим законодательством Эстонии.

Руководитель персонала
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS **А.Эрс**