**Приложение № 12**
к протоколу XVIII заседания
Совместной Российско-Эстонской
комиссии по охране и рациональному
использованию трансграничных вод

Eesti-Vene piiriveekogude
kaitse ja kasutamise
ühiskomisjoni 18. istungi
protokolli **lisa 12**

# Информация
# о состоянии гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. В течение периода с марта по май 2015 г. ГЭС-13 успешно выполнялись мероприятия по пропуску весеннего паводка. Через пролеты водосливной плотины холостые пропуски паводковых вод в 2015 году периодически производились с расходом 70 куб.м/сек. в связи с малой водностью. После пропуска паводка в июне 2015 г. проведен плановый комиссионный осмотр ГТС, составлены дефектные ведомости. С июня по сентябрь 2015 г. ОАО «ТГК-1» выполнило хозяйственным способом текущий ремонт водосливной плотины и мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений и вспомогательного оборудования водосливной плотины к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на российской стороне.

2. С июня по август 2015 года ОАО «ТГК-1» выполнило капитальный ремонт подкрановых путей железобетонной водосливной плотины головного узла протяженностью 110 метров на российской территории. Стоимость работ составила 3,4 млн рублей. ОАО «ТГК-1» 09.06.2015 направило в адрес АО «Нарвские электростанции» (Эстония) предложение о выполнении данной работы совместно одним оферентом на эстонской части плотины в целях соблюдения единообразной технологии выполнения ремонта, применения однотипных материалов и запасных частей. По состоянию на 01.09.2015 ответ на данное предложение не получен.

3. В июне 2015 года завершена разработка новой редакции Декларации безопасности ГТС Нарвской ГЭС. Разработчик – ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. Стоимость работ в 2014-2015 гг. – 1,2 млн рублей. Проект Декларации прошел экспертизу в экспертном центре «Гидроэнергопромбезопасность» и утверждён Ростехнадзором 19.06.2015.

4. В июле 2015 проведен ежегодный плановый водолазный осмотр подводной части железобетонной плотины, принадлежащей ОАО «ТГК-1». По результатам водолазного осмотра произведена уборка топляка-коряжника в районе пазов плоских затворов водосливной плотины, подготовлены дефектные ведомости объемов работ для планирования ремонтов в будущие периоды.

5. В процессе мониторинга акватории Нарвского водохранилища с апреля по сентябрь 2015 г. крупных плавающих островов не обнаружено.

6. В течении 2015 г. проводились тренировки и совместные учения персонала ГЭС-13 с органами МЧС, муниципальной администрации, государственной пожарной охраны, скорой помощи, погранвойсками по отработке взаимодействия при возникновении, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на ГТС ГЭС-13.

7. Гидротехнические сооружения и гидромеханическое оборудование железобетонной водосливной плотины Нарвской ГЭС-13 ОАО «ТГК-1» находятся в удовлетворительном состоянии. Текущая эксплуатация и ремонтное обслуживание выполняются своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующего законодательства РФ.

8. В состав гидротехнических сооружений станции входит угреход, предназначенный для прохода угря в верхний бьеф на нерест. За годы эксплуатации станции угреход обветшал и требует переустройства. Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод обсудила этот вопрос и приняла решение о необходимости изучения путей миграции рыб на нерест. По указанию Кингисеппского филиала ФГУ «Севзапрыбвод» угреход был введен в сезонную эксплуатацию с 25 мая 2015 года. В настоящее время выполнены необходимые подготовительные работы к сезонному выводу из эксплуатации рыбохода в зимний период.

**Директор Нарвской ГЭС-13** **О.А.Медведев**