Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni XIX istungi protokolli **lisa 14**

Приложение 14
к протоколу XIX заседания Российско-Эстонской совместной комиссии по охране и использованию трансграничных вод

INFORMATSIOON
Narva veehoidla Eesti Vabariigi territooriumil asuvate ja Enefit Energiatootmione AS valduses olevate hüdrotehniliste rajatiste (ülevoolupaisu betoonosa ja veehoidla vasakkalda muldtammi) seisundist

Alates aprillist 2015 tehti EE Narva Elektrijaamad poolt vajalikke töid vastavalt aasta hooldus- ja remondiplaanile, et valmistada ette Eesti Vabariigi territooriumil paiknev ülevoolupaisu betoonosa ja vasakkalda muldtamm tööks 2015. a. sügis-talvisel perioodil.

Suveperioodil 2015 vahetati välja paisuavade peal paiknevad betoonist katteplaadid (14 tk.) ning kaablikanalit kattev betoonkatend (226 katteplaati) ning asendati kraanateed kogupikkusega 220 m koos tupiktugede paigaldusega.

Nimetatud tööd lõpetati novembriks 2015. Tööde vastuvõtul osalesid Narva Hüdroelektrijaama GES-13 esindajad, vormistatud on tööde üleandmise-vastuvõtmise akt 05.11.2015

Betoonist ülevoolupaisu veealuse osa tuukeruuring viidi läbi juunis 2015. Uuringu tulemused näitavad, et ülevoolupaisu veealuse osa tehniline seisukord on rahuldav.

Perioodil märtsist maini 2016 tehti vajalikud tööd, tagamaks valmisolek kevadise suurvee ärajuhtimiseks EV territooriumil paikneva ülevoolupaisu osa kaudu.

Valmisolek kevadiseks suurveeperioodiks kinnitati ülevoolupaisu betoonosa ja veehoidla vasakkalda muldtammi kevadise ühisülevaatuse tulemusena (koos OAO TGK-1 Nevski filiaali Narva Hüdroelektrijaama GES-13 esindajatega) .koostatud ühisaktiga 06.04.2016.

Ülevoolupaisu betoonosa ja vasakkalda muldtammi seisund on peale kevadist suurveeperioodi komisjoni hinnangul rahuldav.

Kokkuvõte: Narva veehoidla Eesti Vabariigi territooriumil asuvate ja Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS valduses olevate hüdrotehniliste rajatiste seisund on rahuldav.Vajalikud hooldus-ja remonditööd tehakse õigeaegselt ja vastavalt normatiiv-tehnilistele nõuetele. Eesti ja Vene poolte vahel vahetati jooksvalt informatsiooni ujuvsaarte kohta, mis aitas õigeaegselt maandada võimalikke riske hüdrotehniliste rajatiste kasutamisel. Koostöö Vene poolega Narva veehoidla hüdrotehniliste rajatiste ohutu kasutamise tagamiseks on konstruktiivne.

Aksel Ers
Enefit Energiatootmine AS
Personalipartner

10.11.2016